



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

ADRES INSTALLATIE: 1730 ASSE
Kolentroot 69

EIGENAAR: _____
Adres: ASSE

OPDRACHTGEVER: Emma deelt u projects
Adres: Herselt wasscheiding 113

INSTALLATEUR: Lachi Jurek
Adres: Vlaamink 36 Laruedorp

BTW of IK: 0869 477 370

EAN: _____
Teller nr. _____
Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 31/2/15 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaren - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: woning nieuwbouw

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning min 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type diff 300mA/40A/2P

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 7 Ohm; RI tot >5 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____
diff 300mA/40A/2P diff 300mA/40A/4P
1 x (2,32 A) 4 x (2,90 A)
5 x (1,90 A)
2 x (2,14 A)

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen

nota: Reukerisicorichting nog niet geplaatst

hoofdequipotentiale (gnd) niet te bevestigen. (teller niet aanwezig)

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op _____	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam: _____	
handtekening: _____	

- BESLUIT**
- 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 31/2/15 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - 2. De installatie is **niet conform**.
 - 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening) 611395



voor de Directeur,



AUTOMATEN BESCHRIJVING:

DIFF1 = Algemene differentieel (300mA)

A = Kookplaat

B = Stopcontacten living + keuken

C = Stopcontacten berging + inkom + living

D = Stopcontacten frigo + oven

E = Verlichting beneden + traphal

F = Bel

G = Stopcontacten + verlichting boven 1

H = CV + Ventilatie + stopcontacten zekeringkast

DIFF2 = DIFF. vochtige ruimte (30mA)

I = Vaatwasmachine

J = Wasmachine

K = Droogkast

L = Badkamer + stopcontacten en verlichting boven 2