

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Plaats van het onderzoek : <u>Stationstraat 83-3</u> <u>1765 opwijk</u>	Datum van het onderzoek : <u>03/02/14</u>
Type : ☐ woning ☒ appartement ☐ gemeensch. delen ☐	Inspecteur : <u>De Gennart Van</u>
Eigenaar : <u>JVM buba</u> <u>Borntje 66</u> <u>9255 Buggenhout</u>	Installateur : <u>DMG</u>
EAN Nr.	☐ B.T.W. nr. :
Teller Nr. <u>5238795</u>	☐ IK. nr. :
Index teller : Dag : <u>029346,1</u>	Nacht :

Aard onderzoek :	Art AREI	86	270	271	276 bis	278	271 bis	276
		☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐

Netbeheerder :

Spanning : 3N400 V Meter / bord verbinding : 10 mm² Max beveiliging : 40 A

Aantal borden : 1 Aantal kringen : 7 Aardelektrode : ☐ lus ☒ pen weerstand : 1778 Ω Isolatie : 370 M Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAARS:						Test	x 2,5
I Δ : <u>300</u> mA	In : <u>40</u> A	Icc : <u>3</u> kA	Type : <u>A</u>	Beschermde kringen	<u>7</u>	<u>ok</u>	<u>ok</u>
I Δ : <u>30</u> mA	In : <u>40</u> A	Icc : <u>3</u> kA	Type : <u>A</u>	Beschermde kringen	<u>7</u>	<u>ok</u>	<u>ok</u>
I Δ : mA	In : A	Icc : kA	Type :	Beschermde kringen			

BESCHRIJVING INSTALLATIE:	Aantal kringen	Bescherming	Sectie	Aantal kringen	Bescherming	Sectie
<u>2e schema</u>						
.....						
.....						
.....						

Visueel nazicht (algemeen)	☒ OK ☐ NOK	Directe aanraking	☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking	☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen	☒ OK ☐ NOK	Correcte schema's	☒ OK ☐ NOK	schema in bijlage door Aceg vzw	☐
Equipotentiale verbindingen	☒ OK ☐ NOK	☐ niet van toepassing	☐ in afwachting		
Bijkomende Equipotentiale	☒ OK ☐ NOK	☐ niet van toepassing	☐ in afwachting		

OPMERKINGEN / INBREUKEN / NOTA'S

CONCLUSIE

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 03 / 02 / 2039
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
- ☐ Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Voor de directeur, de inspecteur : (naam en handtekening)

Aantal bijlage(n):

De Gennart Van
De Gennart Van