

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

NON CONFORME

Date inspection: 06/02/2026
Étiquette d'identification: 3

Inspecteur: Jetske Augustijnen
 N° TVA:-

Mentor:
Référence client:

Installateur: -

Marque et type d'appareil de mesure:
 Metrel MI 3102 BT

Numéro de serie: 23021936

Date rapport: 09/02/2026

Adresse de l'installation

Rue Geraardsbergsestraat
 Numéro 109
 Boîte 3
 Postcode 9300
 Commune AALST
 Pays Belgique

Propriétaire

Nom -
 Rue Geraardsbergsestraat
 Numéro 109
 Boîte 3
 Postcode 9300
 Commune AALST
 Pays Belgique

Installateur

Nom -
 N° TVA -
 Numéro de téléphone -
 E-mail -

Type : appartement

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:

EAN : 541448820062490304

N° compteur : 1LGZ0470508683



Type de contrôle:

Distributeur: FLUVIUS

Tension: 1~230V

Liaison comp / tableau: 10 mm²

Protection Max: 40 A

Nombres tableaux: 1

Nombre de circuits: 8



Prise de terre: Electrode verticale ou barres de terre enterrée(s)

Ri général: 4,44 MΩ

RE: 4,77 Ω

OK

OK



DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - autres (A)	It	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		-	A	8	OK	OK
30	40		-	A	2	OK	OK

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm ²)
4	C	20		2	2,5
1	C	32		2	6
2	C	10		2	2,5
1	C	25		2	2,5

Contrôle visuel (général)

NOK

Contact direct NOK**Contact indirect** OK**Raccordement**

NOK

schéma en annexe par Aceg asbl NA**Liaisons équipotentielle**

BON

Section des conducteurs OK**Continuité**

OK

Éclairage / machines NVT**REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES**

11.01 Le schéma unifilaire de l'installation n'est pas présent. (Livre 1 Section 2.12 - 2.13 et 3.1.2)

11.03 Plan de position de l'installation n'est pas présent. (Livre 1 Section 2.12 - 2.13 et 3.1.2)

11.08 Plan de connexion de la prise de terre commune absent. (Livre 1 sous-section 5.4.2.1.)

15.01 Réaliser ou compléter le repérage des circuits/départs et/ou appareillage, bornes de raccordements, etc. (Livre 1 Sous-section 3.1.3.1. et 3.1.3.3.A. et 5.1.6.1)

N3 II n'est pas exclu de constater d'autres manquements au moment d'un deuxième contrôle et/ou en soumettant les schémas.

CONCLUSION

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le 6/2/2027. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle périodique sont exécutés sans retard et toutes les mesures adéquates sont prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, lesdites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

En outre pour les installations domestiques:

- la vérification de la disparition des infractions sera constatée par l'organisme agréé qui a réalisé la visite de contrôle

- le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions est informé dans un délai d'un an par l'organisme agréé qui a effectué la visite de contrôle, de l'existence d'infractions au cas où il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s):

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

Durée de l'inspection: de 14:26 à 15:30

L'inspecteur Jetske Augustijnen



Jetske Augustijnen
ACEG VZW - #255

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.

Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.

Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.

Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.

Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

Feuille de route pour une installation qui n'est pas conforme:**Etape 1**

Lisez ce protocole attentivement et faites en sorte que toutes les violations ont été mis en règle, et prenez notes des remarques éventuelle à retenir.

Etape 2

Quand toutes les violations ont été mis en ordre, reprenez contacte avec ACEG où avec l'inspecteur d'ACEG pour un nouveau rendez-vous.

Etape 3

ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaire, ainsi que tout renseignements complémentaires.



