



Beter gekeurd

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btvantwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
 Teller nr. _____
 Index : _____

U. Ref: _____ O. Ref: _____ Verslagnr. 82/200924/01

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: J. Vander Vekenstr 66
n 1180 Wemmel

OPDRACHTGEVER: Macq
 Adres: Leuvenbroek 1038 Kinrooi
 INSTALLATEUR: idem
 Adres: _____
 BTW of IK: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 24/4/2020 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle / controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 274) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding: _____ Wijziging: _____ Voorlopig: _____ Verzwaring: _____ Verkoop wooneertheid: Type der lokalen: wooneertheid

Begin werken: Fundering na 110.81 - Elektrische installatie na 110.81 - ~~na~~ AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 9 x 10 mm² Alg. schakelaar: type dif 40A/300mA

Type van de aardelektrode: IUS baren - penen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: _____; RA: 24 Ohm; RI tot 210 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

Zie bijgevoegde schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:

geen

Nota: douche + badmeubel + pas + cv + kruisverluchting + verlichting is nog te plaatsen

gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam: _____
handtekening: _____

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééntraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/4/2025 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker (nr, naam, handtekening)
282 anna
[Handtekening]



voor de Directeur,



Maatschappelijke zetel: Neuvédestraat 109, bus 6, B-1200 Brussel