



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Oleslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : 103543-1732-102



N 167267

Resi code:

☒ Antwerpen-Limburg
☐ Brabant

tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West - Vlaanderen
☐ Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : De Ridder G. J. A.
Ident. Kaart nr. :
BTW nr.: BE 0806-483-041

Naam, voornaam : Maximal Groep Van der Borg
Adres : Onze Heert Heerweg 3/2/1
Post nr. + Stad :
Tel. : / /

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐

☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding ☐ mobiel ☐ tijdelijk	☒ Art 86 ☐ Art 271 bis ☒ Woon eenheid <u>1 de v</u> ☐ Art 87 ☐ Art 278 ☒ Huishoudelijke werkeenheden ☐ Art 88 ☐ Art ☒ Gemeenschappelijke delen ☐ Art ... ☐ Art ☒ Werkeenheden
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐	
☐ Art 276 : verzwaren ☐ Art 276bis : verkoop van een woon eenheid	

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: meterstand dag : nacht : ☐ kWh excl. nacht meter : Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐ nr.: meterstand : Gegevens installatie
	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐ Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐ Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type : <u>XVd</u> Beschrijving installatie
	Algemene differentieelstroominrichting <u>240</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden : <u>1</u> Aantal eindstroombanen : <u>12</u> <u>zie schema</u> ☒ zie bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ I>/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand <u>3.2</u> Ω ☐ Algemeen isolatieniveau : <u>240</u> MΩ ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☐ Test diff.
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>Nihil</u>
Inbreuken Bestaande installatie	<u>Nihil</u>
Opmerkingen	<u>niet aangesloten toestellen werden niet gekend</u> ☐ Nihil

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie ☐ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam : Vander Vaet Agent nr. : 3543 Datum : 27/10/2010
Bijlage(n) : ☒ Situatieschema(s) : ☒ Eéndraadsschema(s) :

Voor de directeur generaal : Handtekening

VAN DER VAET WIM
Inspecteur

- (*) Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidssdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit te worden betrokken, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- ☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- ☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervullen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.